

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pekerjaan : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah
 Lokasi : Jl. R.A. Kartini, Lolu Sel., Kec. Palu
 Tahun Anggaran : 2026

NO.	URAIAN KEGIATAN	BIAYA	BOBOT (%)	BULAN I				KET.
				Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 700.000,00	1,96	1,96				100
II.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN	Rp 3.739.080,00	10,48		3,49	3,49	3,49	
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR	Rp 26.766.049,64	75,05		37,52	37,52		50
IV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	Rp 3.561.000,00	9,98			4,99	4,99	
V.	PEKERJAAN AKHIR	Rp 900.000,00	2,52				2,52	0
TOTAL		Rp 35.666.130	100					
RENCANA	Perminggu (%)			1,96	41,02	46,01	11,01	
	Jumlah Kumulatif (%)			1,96	42,98	88,99	100,00	
REALISASI	Perminggu (%)			6,50	39,02	54,48		
	Jumlah Kumulatif (%)			6,50	45,52	100,00		
DEVIASI (±)				4,54	2,54	11,01		

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
 PERSANDIAN DAN STATISTIK
 PROVINSI SULAWESI TENGAH

WAHYU AGUS PRATAMA, S.STP, M.AP
 Pembina Tk. I/IV b

21 July 2026

Dibuat Oleh :
 KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. VHAINDA CONSTRUCTION DO UTAMA


 N. HADI SE
 DIREKTUR